

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Реж

«04» 08 2020 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»): Заведующая МАДОУ «Детский сад №30 «Елочка» - Ермолина Татьяна Михайловна

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Начальник ПЦО ОВО по Режевскому району старший лейтенант полиции В.В. Федорахин

либо ст. инспектор ГООО ПОО лейтенант полиции А.Г. Ващенко

(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации:

ФГУП «Охрана»

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: МАДОУ «Детский сад №30 «Елочка»

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, 10

(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 1 ОВО по Режевскому району

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Объект (территория) представляет двухэтажное отдельно стоящее капитальное панельное здание с железобетонными перекрытиями, с техническим подвалом. Фундамент здания железобетонный, наружные стены – кирпичные, перегородки внутри здания – гипсобетонные, расположен в микрорайоне «Быстринский» города Реж. Территория участка по всему периметру ограждена металлическим забором произвольной конструкции высотой 1,5 м., подъезд возможен со стороны ул. Строителей. В ночное время охраняется сторожем. В соответствии с требованиями утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 объекту присвоена 3 (третья) категория опасности. Категория объекта А3 в соответствии с Р 063-2017.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укреплённость:

Камекоп 13 сел. (4 вч + 9 нар) ?

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащённость техническими средствами охраны:

Тандем 2М – 1шт., Астра 321 – 1шт.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2015 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном / не исправном)

Выводы комиссии:

Инженерно-техническая укреплённость данного объекта соответствует требованиям Р 078-2019,

но не соответствует требованиям ПП РФ от 02.08.2019 №1006.

(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать к дальнейшей эксплуатации

пригодными
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости.

1.1. установить систему контроля и управления доступом, в соответствии с разработанной и согласованной проектной документацией

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

1.2. произвести замену входной группы дверей и эвакуационных выходов на соответствующие 3 классу защиты по ГОСТ Р 51072-2005

1.3. заменить оконные конструкции первого этажа, первого этажа, на соответствующий класс устойчивости к взлому ПВ4 по ГОСТ 31462-2011, оконные конструкции второго этажа, на соответствующий класс устойчивости к взлому ПВ3 по ГОСТ 31462-2011.

1.4. произвести капитальный ремонт (установку) ограждения (состав основного полотна не ниже 3 класса защиты) в соответствии с Р 78.36.034-2013 по ГОСТ 57278-2016, в соответствии с техническим заданием.

Срок: до _____ 20__ г.

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1. установить (дооборудовать) охранное освещение на территории учреждения

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

2.2. заменить ПКП Тандем – 2М на Приток А-КОП-02

2.3. рекомендовано оснащение групповых ячеек КТС с выводом на автономную систему оповещения

2.4. установить устройство беспроводной охранной сигнализации «Астра-РИ-М» (комплект)

2.5. дооборудовать систему охранного телевидения в соответствии с разработанной и согласованной проектной документацией

2.6. организовать оснащение объекта стационарными металлообнаружителями или ручными металлоискателями

2.7. оборудовать объект (территорию) охранной сигнализацией

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1. установить (дооборудовать) систему речевого оповещения и управления эвакуацией с функцией ручного управления координацией движения в соответствии с техническим заданием на проектирование (проект)

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надёжности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

3.2. организовать физическую охрану с помощью лицензированных охранных организаций

3.3. оборудовать место для поста охраны, по ГОСТ Р 50941-2017

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в _____ экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»		А.Г. Ващенко	
«Заказчика»		Ермолина Т.М.	
«Обслуживающая организация»			